

BÁO CÁO

Tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018

Triển khai công văn số 642/SKHĐT-TH ngày 08/5/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai về việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018. UBND huyện tiến hành rà soát và báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

1. Tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Triển khai thực hiện Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2018. UBND huyện Chư Pưh đã tiến hành phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 cho các đơn vị tại quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 26/12/2017, cụ thể:

- Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương theo Quyết định số 40 là: 44.410 triệu đồng, đầu tư thực hiện 10 công trình.
- Nguồn tiền sử dụng đất là: 9.800 triệu đồng, đầu tư thực hiện 4 công trình.
- Chương trình MTQG: 15.212 triệu đồng, đầu tư thực hiện 4 công trình.
- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 7.828 triệu đồng, đầu tư thực hiện 25 công trình.
- Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ: 6.840 triệu đồng, đầu tư thực hiện 03 công trình.

2. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018:
Đến ngày 30/4/2018, khối lượng thực hiện các công trình là 14.042 triệu đồng, đạt 18,4% Kế hoạch, khối lượng giải ngân là 11.709 triệu đồng, đạt 15,35% Kế hoạch. Ước đến 30/6/2018 khối lượng giải ngân là 50.006 triệu đồng, đạt 65,57% Kế hoạch.

3. Những khó khăn, vướng mắc

Nhìn chung các công trình đang triển khai thực hiện, đảm bảo kịp thời tiến độ theo quy định. Tuy nhiên vẫn có một số công trình bị chậm tiến độ, cụ thể:

- + Nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo.
- + Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
- + Nguồn vốn tỉnh đường nội thị thị trấn Nhơn Hòa.

+ Nguồn vốn ngân sách TW đường liên xã, huyện Chư Puh.

* *Nguyên nhân:* Một số công trình mặc dù đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư ngay từ đầu năm, nhưng khi phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công phải xin ý kiến thẩm định của các Sở ngành liên quan nên phải chỉnh sửa nhiều lần dẫn đến chậm tiến độ. Nguyên nhân là do đơn vị tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công khi lập hồ sơ chưa thể hiện rõ các nội dung chi tiết của bản vẽ. Dự toán chưa sát với thực tế khi khảo sát; công tác phối hợp giữa đơn vị tư vấn, đơn vị chủ đầu tư và các sở ban ngành liên quan chưa chặt chẽ, còn chậm trong việc chỉnh sửa. Do vậy, dẫn đến việc lập hồ sơ và thẩm định hồ sơ bị kéo dài.

Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu giảm nghèo, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới việc phê duyệt chủ trương đầu tư còn chậm, việc thực hiện theo thiết kế mẫu đến nay các sở, ban ngành chưa ban hành được mẫu thiết kế, do vậy nên trong quá trình triển khai thực hiện còn nhiều lúng túng.

4. Những nhiệm vụ, giải pháp và kiến nghị

Để đảm bảo các công trình từ nay đến cuối năm được triển khai thi công theo đúng tiến độ quy định, UBND huyện đề xuất:

- UBND tỉnh sớm phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và có ý kiến về thiết kế mẫu để có cơ sở các xã, thị trấn có dự án lập hồ sơ bản vẽ thi công.

- Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh quan tâm phê duyệt hồ sơ mời thầu công trình Đường liên Xã huyện Chư Puh để sớm phát hành hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu vào tháng 6/2018 và triển khai thi công vào cuối tháng 6/2018.

- Đối với 2 công trình Đường liên xã và Đường nội thị huyện Chư Puh: Theo dự toán được duyệt kinh phí thực hiện hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng của công trình Đường liên xã huyện Chư Puh là 188 triệu; Đường nội thị, Thị trấn Nhơn Hòa là 5 tỷ đồng. Qua khảo sát và lập hồ sơ đền bù thì số kinh phí đã được phê duyệt không đủ để hỗ trợ cho người dân trong vùng thực hiện dự án. Do đó, UBND huyện kính đề nghị các UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng 2 công trình Đường liên xã và Đường nội thị, thị trấn Nhơn Hòa huyện Chư Puh 17 tỷ đồng (đường liên xã huyện Chư Puh 7 tỷ, đường nội thị 10 tỷ) để huyện có kinh phí giải phóng mặt bằng xây dựng hai tuyến đường nêu trên.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên địa bàn huyện Chư Puh. UBND huyện Chư Puh báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- CT, các PCT HĐND-UBND huyện;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu VT, CVKT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Lê Quang Thái

